

متابعة تنفيذ الخطة السنوية

لعام 2021

الجهة الممولة		الجهة المنفذة	التكلفة التقديرية * \$1000 لعام 2021			اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية وبشكل مسبق أو الإلغاء أو التوقيف أو الإضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي أو قيد التنفيذ	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيفه)	رقم مكون البرنامج / المشروع	اسم مكون البرنامج / المشروع	اسم البرنامج	المجال التنموي	
المساهمة	الجهة الخارجية	المساهمة	القسم المعني	الصرف الفعلي لعام 2021	المبلغ الفعلي								حسب الخطة
90%	سلطة الطاقة الفلسطينية	10% إنمائي	دائرة الكهرباء		75	50	--	150%	تم التنفيذ	IS/01	مشروع إنشاء خط ضغط متوسط للكهرباء بطول 10 كم	تحسين خدمة الكهرباء و الاتصالات	مجال البنية التحتية والبيئة
	سلطة الطاقة الفلسطينية، مانحين		دائرة الكهرباء		50	40	--	120%	تم التنفيذ	IS/04	مشروع اضافة محولات كهربائية عدد 5		
	سلطة الطاقة الفلسطينية، مانحين		دائرة الكهرباء		80	25	--	320%	تم التنفيذ	IS/05	مشروع توسعة شبكة الكهرباء بطول 10 كم		
	سلطة الطاقة الفلسطينية، مانحين		دائرة الكهرباء		70	50	--	150%	تم التنفيذ	IS/06	تأهيل شبكات الكهرباء القديمة بطول 10 كم (تمديد خطوط أرضية)		
	الصندوق العربي - الكويت		دائرة الكهرباء		--	600	نقص التمويل	25%	تنفيذ جزئي		مشروع طاقة شمسية (متجددة) للبلدية مع امكانية الشراكة مع القطاع الخاص		
		صندوق بلدية سلفيت	دائرة الكهرباء والصحة والبيئة		1.5	--		100%	تم التنفيذ		انارة شارع الصالة الرياضية		
		صندوق بلدية سلفيت	دائرة الكهرباء والصحة والبيئة		4	--		50%	تنفيذ جزئي		إنارة شارع السوق العام		
	سلطة الطاقة الحكم المحلي		دائرة الكهرباء		64	--		100%	تم التنفيذ		تأهيل شبكة كهرباء منطقة الرأس		
	شركة الاتحاد		دائرة الكهرباء		671			80%	تنفيذ جزئي		مشروع شبكة كهرباء (متوسط/منخفض) لأراضي شركة الاتحاد.		
80%	صندوق البلديات	20%	الدائرة الهندسية			250	مشروع متواصل	100%	تم التنفيذ	IS/09	شق واعادة تأهيل شوارع داخلية طول 7.5 كم	تأهيل و تحسين شبكة الطرق و المواصلات	مجال البنية التحتية والبيئة
100%	وزارة الحكم المحلي - برنامج رسوم النقل على الطرق - امانات و جامعة الزيتونة		الدائرة الهندسية	670	670	1000	تمت الترسية	5%	قيد التنفيذ	MOLG / VC / 14 / 2021	توسعه وتأهيل شارع سلفيت - جامعة الزيتونة اللين طول 3 كم (مع جدران استنادية مرتفعة)		
			الدائرة الهندسية			200	بانتظار المصادقة	40%	جزئي	IS/11	شق طرق داخلية ورابطة في منطقة التوسعه والمدينة 8 كم		
		صندوق بلدية سلفيت	الدائرة الهندسية			35		100%	تم التنفيذ	IS/12	تأهيل تقاطعات داخل المدينة 5 تقاطعات		
	صندوق تطوير البلديات		الدائرة الهندسية			250	مشروع متواصل	100%	تم التنفيذ		إعادة تأهيل شوارع داخلية 7.5 كم		
	الاتحاد الأوروبي و مانحين		الدائرة الهندسية			0	عدم توفر تمويل	0%	متوقف	IS/15	تأهيل شارع المدرسة الاسبانية مجمع المحاكم مع بنية تحتية كاملة 1 كم		

	الحكومة الكويتية		الدائرة الهندسية		75		100%	تم التنفيذ	IS/18	اعمال صيانة شوارع داخلية 3 كم
100%	جامعة الزيتونة				200	400	20%	تنفيذ جزئي		انشاء خط سرفيس
		صندوق بلدية سلفيت	الدائرة الهندسية	37	37	---	100%	تم التنفيذ	عرض سعر رقم (2)	تأهيل وتعبيد شارع المحجر ودخلات فرعية
190676 يورو	صندوق تطوير البلديات	62498 يورو	الدائرة الهندسية	285	285		100%	تم التنفيذ	MDPIII CII-072205 2-01	Rehabilitation and paving of internal Roads
	وزارة الحكم المحلي - برنامج رسوم النقل على الطرق - امانات	صندوق لجنة المعارف المحلية	الدائرة الهندسية	335			0%	متوقف	MOLG/VC/116/2020	تأهيل طرق في مناطق المصنفة (ج) - تأهيل وتعبيد شارع الملعب والطريق المحاذية لمغتصبة ارنيل
		صندوق بلدية سلفيت	الدائرة الهندسية	105	105		100%	تم التنفيذ	SAL - 1 - 2021	تأهيل وتعبيد محيط المدرسة العمانية
		صندوق بلدية سلفيت	الدائرة الهندسية	64	64		100%	تم التنفيذ	عرض سعر رقم (1)	تأهيل وتعبيد السوق العام وطرق داخلية مرحلة (1)
100%	وزارة الحكم المحلي - برنامج رسوم النقل على الطرق - امانات		الدائرة الهندسية	175			5%	قيد التنفيذ	MOLG / VC /125,12 6 / 2021	تأهيل وتعبيد شارع محيط مركز الشرطة
		صندوق بلدية سلفيت	الدائرة الهندسية	120	120		5%	قيد التنفيذ	SAL - 3 - 2021	تأهيل وتعبيد شارعي دجلة والفرات
190676 يورو	صندوق البلديات	صندوق بلدية سلفيت	الدائرة الهندسية	29	29		100%	تم التنفيذ		تأهيل ارصفة شارع القدس بالبلاط الاسمنتي مرحلة (1)
	صندوق المعارف		الدائرة الهندسية	51	51		100%	تم التنفيذ		تأهيل ارصفة شارع المدرسة العمانية
	الاغاثة الفرنسية الزراعية	صندوق بلدية سلفيت	الدائرة الهندسية	26	26		100%	تم التنفيذ		انشاء جدران استنادية للطرق في مدينة سلفيت
		صندوق بلدية سلفيت	الصحة والبيئة		1.5		100%	تم التنفيذ		دوار المنتزه
80%	مانحين	20%	بلدية سلفيت	22	51		20%	قيد التنفيذ		دوار ياسر عرفات
		صندوق بلدية سلفيت	الصحة والبيئة		2		100%	تم التنفيذ		دوار الشيخ جراح
25%	مجتمع محلي	75%	بلدية سلفيت	30	30		100%	تم التنفيذ		ميدان شارع القدس
85%	اتحاد لجان العمل الزراعي	15%	بلدية		40		100%	تم التنفيذ		تأهيل عدد من الينابيع (10)
	البنك الدولي سلطة المياه				0		0%	متوقف	IS/20	مشروع تخفيض الضغوط والفاقد (DMA)
100%	البنك الدولي و سلطة المياه		المياه و الصرف الصحي	300	300	200	15%	تنفيذ جزئي	IS/21	توسعة شبكة المياه و تأهيل الشبكة القائمة بطول 25 كم

تطوير خدمة المياه و الصرف الصحي

	وزارة الحكم المحلي سلطة المياه					0	لا يوجد تمويل للمشروع	0%	متوقف	IS/23	مشروع خزان في المنطقة الشمالية الشرقية ومستلزماته
	USAID					0	لا يوجد تمويل للمشروع	0%	مجمد	IS/24	خط مياه ناقل من خزان رجم العبد - الحجر الاحمر
100%	سلطة المياه/ مانحين		المياه و الصرف الصحي	170	50			100%	تم التنفيذ		تأهيل شبكة مياه داخلية 2 كم (تم إنجاز 7.2 كم)
100%	مانحين		المياه و الصرف الصحي		50				تم التنفيذ		مشروع تصريف مياه أمطار بطول 1 كم
90%	مانحين	10%	المياه و الصرف الصحي		500			100%	تم التنفيذ		توسعه شبكة الصرف الصحي بطول 15 كم
		صندوق بلدية سلفيت	المياه و الصرف الصحي	340	1700		بحاجة الى تمويل/ سيتم استكماله في عام 2022	20%	تنفيذ جزئي	IS/31	توسعة شبكة الصرف الصحي
100%	بنك الإنماء الألماني		المياه و الصرف الصحي	7886	7886			100%	تم التنفيذ	IS/32	محطة التنقية
		صندوق بلدية سلفيت	المياه و الصرف الصحي	19	19		استكمال العمل بعد استملاك الأرض	90%	تنفيذ جزئي		أعمال صيانة لنبع المطوي
		صندوق بلدية سلفيت	المياه و الصرف الصحي	134	271			80%	تنفيذ جزئي		البنر الجديد
		صندوق بلدية سلفيت	المياه و الصرف الصحي	32	32		مشروع متواصل	100%	تم التنفيذ		تنفيذ وصيانة وصلات مياه منزلية
		صندوق بلدية سلفيت	المياه و الصرف الصحي	20	20		مشروع متواصل	100%	تم التنفيذ		تنفيذ وصيانة وصلات صرف صحي منزلية و تأهيل شبكة الصرف الصحي
		100%	الصحة والبيئة	3	3			100%	تم التنفيذ		توريد جهاز فحص PH,EC...ETC وكتات للفحص وميديا
	مانحين		الصحة والبيئة			2500		0%	متوقف	IS/ 36	مشروع مكب نفايات مؤهل بيئيا
		100%	الصحة والبيئة	25	25	30	مشروع متواصل	100%	تم التنفيذ	IS/35	توريد حاويات نفايات عدد 110
	مشروع الاتحاد الأوروبي	---	الصحة والبيئة	10	10			100%	تم التنفيذ		حديقة مستشفى سلفيت المرحلة الاولى
		100%	الصحة والبيئة	1	1			100%	تم التنفيذ		دوار قرب منزل ابو الوليد /كفة حمزة
		100%	الصحة والبيئة	15	15			100%	تم التنفيذ		حديقة مستشفى سلفيت / حديقة الطفولة
		100%	الصحة والبيئة	1	1			100%	تم التنفيذ		حديقة قرب بنك فلسطين
		100%	الصحة والبيئة	1	1			100%	تم التنفيذ		دوار قرب منزل محمد المصري شارع القدس
		100%	الصحة والبيئة	2	2			100%	تم التنفيذ		دوار الشيخ جراح قرب روضة اطفال سلفيت
		100%	الصحة والبيئة	5				100%	تم التنفيذ		تعديل سيارة فولفو تنك المياه الى سيارة نفايات
		100%	الصحة والبيئة	2				100%	تم التنفيذ		شراء مواد رش وتعقيم لاغراض الصحة العامه
		100%	الصحة والبيئة	4	4			100%	تم التنفيذ		زراعة أشجار 300 (أشجار زينة و ورود)

تحسين الوضع الصحي و البيئي

		100%	الصحة والبيئة		2			100%	تم التنفيذ		تركيب انجيل صناعي
		100%	الصحة والبيئة		0.3			100%	تم التنفيذ		نقل النصب التذكاري للشهيد واجد النوباني
			الدائرة الهندسية		0	عدم وجود تمويل	0%	متوقف	Ec/ 2		بناء طابق إضافي لأحد مباني البلدية المؤجرة لمديرية النقل والمواصلات
60%	شراكة	40%	بلدية سلفيت		650		100%	تم التنفيذ	Ec/ 4		مشروع طاقة شمسية (متجددة) للبلدية مع إمكانية الشراكة مع القطاع الخاص
95%	قطاع خاص	5%	بلدية سلفيت			تخمين الأرض 364000 دينار	100%	تم التنفيذ			مشروع شراكة بنسبة 5% في مصنع عصائر
60%	مانحين	40%	بلدية سلفيت		500	عدم وجود تمويل	0%	متوقف	Ec/ 6		تأهيل البنية التحتية في المنطقه الصناعية القديمة والجديده (تأهيل كامل لحوالي 8 كم)
		صندوق بلدية سلفيت	الدائرة الهندسية - قسم المشاريع		400		20%	قيد التنفيذ			انشاء مبنى مكون من 8 طبقات (مجمع البلدية) مشروع تشطيب الطابق الأول والثاني من المجمع التجاري وبناء الطابق الثالث وجزء من الطابق الرابع
	متبرع حجر المبنى				200	تم بناء اربع طوابق + تسويه مليون دولار	100%	تم التنفيذ	Ec/ 8		انشاء مبنى مكون من ثلاث طبقات بمساحة 550 متر لكل طابق ويشمل مواقف ومحلات تجاريه ومكاتب
25 %	مجموعة الاتصالات	75%	العلاقات العامة	24	61		50%	تنفيذ جزئي			تمويل شراء مصعد للمجمع التجاري
80%	وزارة الزراعة / مانحين	20%	المياه و البيئة		53	نقص في التمويل	0%	متوقف	Ec/ 10		إنشاء آبار جمع زراعية عدد 40
	وزارة الزراعة والجمعية الزراعيه بيد				194		100%	تم التنفيذ	Ec/ 11		عمل استصلاح ل 300دونم بما يشمل انشاء سياج وزراعة اشجار
	وزارة الزراعة والجمعية الزراعيه بيد				56		150%	تم التنفيذ	Ec/ 12		شق وتأهيل طرق زراعية بطول 30 كم
	وزارة الزراعة / سلطة الطاقة				108	عدم وجود تمويل لكامل المشروع		جزئي	Ec/ 13		تأهيل أراضي زراعية في ج ومد خطوط كهرباء وماء (200 دونم)
	وزارة الزراعة		الدائرة الهندسية - قسم المشاريع	255		بداية المشروع في شهر 11	100%	تنفيذ جزئي			تأهيل طرق زراعية في سلفيت
	الاغاثة الفرنسية الزراعية		الدائرة الهندسية - قسم المشاريع	51			100%	تم التنفيذ			تأهيل طرق زراعية في سلفيت
100%	جمعية سلفيت التعاونية اتحاد الشباب الفلسطيني	---	شؤون المرأة		21		100%	تم التنفيذ			مشروع زراعة فطر الشامبيون
	- الجمعية التعاونية لعصر الزيتون				56		100%	تم التنفيذ			مشروع شركة عين سوجا للخدمات الزراعية (مشروع الكومبوست)

تحسين و تطوير النشاط الاقتصادي

المجال الاقتصادي والاستثماري

دعم القطاع الزراعي

	بكدار				1500		100%	تم التنفيذ	So/ 11	تأهيل وتوسعة مستشفى الشهيد ياسر عرفات	القطاع الصحي
	وزارة الصحة و مانحين				50	عدم وجود تمويل	0%	متوقف	So/12	انشاء طابق اضافي في مديرية صحة سلفيت (النفسية)	
	وزارة الصحة			15	15		100%	تم التنفيذ		مشروع تأهيل و تدريب كوادر القطاع الصحي	
100%	المجلس الأعلى للشباب و الرياضة/ وزارة المالية	---	العلاقات العامة	42	13	بانتظار موافقة المانح	5%	تنفيذ جزئي		مشروع الملعب الدولي	تطوير القطاع الشبابي و الرياضي
100%	بنك فلسطين	---	العلاقات العامة	7		بانتظار موافقة المانح	0%	متوقف		مشروع رعاية الصالة الرياضية	
					400	عدم وجود تمويل	0%	متوقف	So /16	انشاء مدينة رياضية	
80%	دعم خارجي	20%	شؤون المرأة	1			100%	تم التنفيذ		ورشات دعم قطاع المرأة و الشباب	الثقافي و الشبابي
	الاتحاد الأوروبي				25		100%	تم التنفيذ	So /17	تدريب وتمكين إقتصادي لفئة الشباب والخريجين	
	الاتحاد الأوروبي				20		100%	تم التنفيذ	So /18	تدريب وتأهيل الفئات المهمشة والتجمعات البدوية	
	وكالة التعاون التركية				30		100%	تم التنفيذ	So /19	مشروع دعم المبادرات الاقتصادية النسوية	دعم قطاع المرأة والطفل والمهمشين
	المجتمع المحلي				238		100%	تم التنفيذ		حملة التبرع للطفلة جنى حلاسي	
	أنيرا				15		100%	تم التنفيذ		تمكين الأسر المحتاجة اقتصاديا	
	الجمعية البريطانية لدعم القرى الفلسطينية				1		100%	تم التنفيذ		تمكين الأسر ذوي الدخل المحدود	
		100%	الدائرة الهندسية	25		---	25%	تنفيذ جزئي		مشروع مخططات تفصيلية و اعادة تقسيم	تطوير وحدة التنظيم و البناء في البلدية
						---	100%	تم التنفيذ	Go/03	مشروع تسوية اراضي مناطق ج	
35%	وكالة التعاون التركية	65%	الدائرة الهندسية	30	30		100%	تم التنفيذ		مشروع تأهيل البلدة القديمة مرحلة (3)	
100%	تيبي باشا التركية (مشاريع توأمة)	---	العلاقات العامة	100	100	بانتظار موافقة المانح	0%	متوقف		مشروع استكمال ترميم البلدة القديمة	
100%	وكالة التعاون التركية	---	العلاقات العامة	45	45	بانتظار موافقة المانح	0%	متوقف		مشروع استكمال ترميم البلدة القديمة	
	الدفاع المدني				200	تم تخصيص قطعة أرض	0%	متوقف	Go/05	انشاء مبنى للدفاع المدني	تطوير قطاعي الأمن و إدارة الكوارث
					200	عدم وجود تمويل	0%	متوقف	Go/06	انشاء مبنى للخدمات الطبية العسكرية	
	مجتمع محلي		بلدية سلفيت	88		متواصل	100%	تم التنفيذ		مبادرات جانحة كورونا	

الإدارة والحكم الرشيد

						5		0%	متوقف	Go/0	مشروع مكتبة الكترونية	تحسين مستوى الأداء المؤسسي في البلدية
						10	نقص التمويل	50%	تنفيذ جزئي	Go/08	زيادة فعالية الادارة المالية (دورات تدريب :1000 ساعة تدريبية)	
		100%	الشؤون الادارية		2	10		60%	قيد التنفيذ		مشروع تطوير وتحديث الانظمة المحوسبة في البلدية (الارشفة الالكترونية)	
		100%	الشؤون الادارية و العلاقات العامة		15	15		100%	تنفيذ		تأسيس وحدة المشاركة و الشفافية و المساءلة (تأسيسي لجنة المسائلة المجتمعية)	
		100%	الدائرة الهندسية		25	10		50%	تنفيذ جزئي		مأسسة وحدة التنمية الاقتصادية	
	صندوق تطوير البلديات				50	50		100%	تم التنفيذ		برنامج النظام المالي الجديد	
		100%	بلدية سلفيت		10	10		100%	تم التنفيذ		محطات الشحن الخارجي للكهرباء	